



**EP** EMPRESA  
PÚBLICA  
**CONST**

## **ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN PROVISIONAL**

### **OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:**

"IDENTIFICAR, SELECCIONAR UN ALIADO ESTRATÉGICO Y CONFORMAR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA EMPRESA PÚBLICA EP-CONST CON EL OBJETO DE IMPLEMENTAR DOS PLANTAS MODULARES COMPACTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CONJUNTO HABITACIONAL TORRES DE LA LORENA"

### **CONTRATO:**

C.007-AE-EPCONST-2022

## CONTENIDO

- I. DATOS GENERALES
- II. COMPARECIENTES
- III. ANTECEDENTES
- IV. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
- V. CONDICIONES OPERATIVAS
- VI. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA
- VII. LIQUIDACIÓN DE PLAZOS
- VIII. CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN
- IX. REAJUSTE DE PRECIOS PAGADOS
- X. PENDIENTES DE PAGO
- XI. CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA QUE SE ESTIME NECESARIA
- XII. INSPECCIÓN DE LA OBRA
- XIII. GARANTÍAS
- XIV. CONCLUSIONES
- XV. ACEPTACIÓN DE LAS PARTES
- XVI. RESPONSABLES DE LA SUSCRIPCIÓN
- XVII. ANEXOS

EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES, VIVIENDA Y DE ASEO DE SANTO DOMINGO "EP- CONST"	 <b>EP-CONST</b> EMPRESA PÚBLICA	Página:	I DE 8
		Versión	1
	<b>ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN PROVISIONAL "IDENTIFICAR, SELECCIONAR UN ALIADO ESTRATÉGICO Y CONFORMAR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA EMPRESA PÚBLICA EP-CONST CON EL OBJETO DE IMPLEMENTAR DOS PLANTAS MODULARES COMPACTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CONJUNTO HABITACIONAL TORRES DE LA LORENA"</b>	Fecha de vigencia	2022-09-09

## I. DATOS GENERALES

<b>TIPO DE PRODUCTO:</b>	BIEN		SERVICIO		OBRA	X	CONSULTORÍA	
<b>DIRECCIÓN RESPONSABLE:</b>	DIRECCIÓN DE VIVIENDA - EP-CONST							
<b>FECHA:</b>	09 DE SEPTIEMBRE DE 2022							
<b>OBJETO:</b>	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL							
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD:</b>	ANALISTA LÍDER DE ESTUDIOS DE VIVIENDA / ADMINISTRADOR DEL CONTRATO							

Se suscribe la presente acta entrega recepción provisional en cumplimiento del artículo 325 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, denominado contenido de las actas el cual señala que las actas de recepción provisional, parcial, total y definitivas serán suscritas por el Contratista y los integrantes de la Comisión designada por la Máxima de la Entidad Contratante o su delegado conformada por el Administrador del Contrato y un Técnico que no haya intervenido en el proceso de ejecución del contrato.

## II. COMPARECIENTES

Cumpliendo lo dispuesto en la ley, reglamentos y normativa vigente, y sin impedimento alguno, intervienen en la suscripción de la presente Acta de recepción provisional, por una parte, DICALUTION BUSINESS MANAGEMENT S.A. con número de Registro Único de Contribuyentes 1792547628001, representada legalmente por Gabriela Estefanía Apolo Baculima, en calidad de Contratista / Aliado Estratégico; y por otro lado el Analista Líder de Estudios de Vivienda Ing. David Augusto Jiménez Cajas en calidad de Administrador del Contrato, el Ing. Puebla Angulo Gonzalo Alberto en calidad de técnico que no intervino en el proceso de ejecución del contrato, con cargo Analista de Fiscalización y como observador el Ing. Carlos Miguel España Bermeo en calidad de Fiscalizador en representación de la Empresa Pública de Construcciones, Vivienda y de Aseo de Santo Domingo EP-CONST.

## III. ANTECEDENTES

- Con fecha 09 de junio de 2022 se suscribe el contrato en referencia entre la EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES, VIVIENDA Y DE ASEO DE SANTO DOMINGO EP-CONST y el CONTRATISTA / ALIADO ESTRATÉGICO DICALUTION BUSINESS MANAGEMENT S.A., representada legalmente por Gabriela Estefanía Apolo Baculima, cuyo monto es de USD. 256.711,64 con un plazo de 120 días calendario.
- Con fecha 24 de junio de 2022, se suscribe el Acta de Inicio de Trabajos.



EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES, VIVIENDA Y DE ASEO DE SANTO DOMINGO "EP- CONST"	 <b>EP-CONST</b> EMPRESA PÚBLICA	Página:	2 DE 8
		Versión	1
	<b>ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN PROVISIONAL "IDENTIFICAR, SELECCIONAR UN ALIADO ESTRATÉGICO Y CONFORMAR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA EMPRESA PÚBLICA EP-CONST CON EL OBJETO DE IMPLEMENTAR DOS PLANTAS MODULARES COMPACTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CONJUNTO HABITACIONAL TORRES DE LA LORENA"</b>	Fecha de vigencia	2022-09-09

- La presente Acta de entrega de Recepción Provisional se celebra según solicitud formulada por el Contratista mediante oficio Nro. 025-DICA-2022 ingresado por Gerencia General de la EP-CONST con fecha 22 de agosto del 2022.
- Se da cumplimiento a la Cláusula Décima Novena del Contrato suscrito el 09 de junio del 2022 en todo su contenido.

#### IV. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN

Con fecha 09 de junio de 2022, el Ing. Patricio Silva Garcés, en su calidad de Gerente General de la Empresa Pública de Construcciones, Vivienda y de Aseo de Santo Domingo EP-CONST suscribió el contrato C.007-AE-EPCONST-2022, a favor del CONTRATISTA / ALIADO ESTRATÉGICO DICALUTION BUSINESS MANAGEMENT S.A. con número de Registro Único de Contribuyentes 1792547628001, representada legalmente por Gabriela Estefanía Apolo Baculima, para la obra "IDENTIFICAR, SELECCIONAR UN ALIADO ESTRATÉGICO Y CONFORMAR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA EMPRESA PÚBLICA EP-CONST CON EL OBJETO DE IMPLEMENTAR DOS PLANTAS MODULARES COMPACTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CONJUNTO HABITACIONAL TORRES DE LA LORENA", por el valor de doscientos cincuenta y seis mil setecientos once con 64/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD.), con un plazo de ejecución de 120 días, el cual será efectuado posterior a la reserva de lotes, viviendas y/o departamentos necesarios para cubrir el monto del proyecto, con un plazo máximo de 120 días luego de la recepción provisional de la obra.

A través de Resolución número 021-PSG-GG-AE-006-EPCONST-2022 de fecha 25 de mayo de 2022, el Ing. Patricio Silva, Gerente General, designa al Ing. David Augusto Jiménez Cajas como Administrador de Contrato quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato.

Debiendo canalizar y coordinar todas y cada una de las obligaciones contractuales convenidas de acuerdo a sus competencias, el Administrador de Contrato será el encargado de velar por el cumplimiento de las normas legales y compromisos contractuales por parte del Contratista; y, reportando de la gestión a la máxima autoridad o su delegado, detallando los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto de la contratación.

Mediante memorando EP-CONST-DCON-SFIS-RJBS-2022-0641-M de fecha 30 de mayo del 2022, el Subdirector de Fiscalización Ing. Rusbel José Bravo Solórzano designa como Fiscalizador al Ing. Carlos Miguel España Bermeo.

#### V. CONDICIONES OPERATIVAS

Conforme con lo descrito en el contrato en la cláusula CUARTA. - OBJETO DEL CONTRATO DE ALIANZA ESTRATÉGICA numeral 4.3.-en la que se describe que "Por el presente CONTRATO, el

EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES, VIVIENDA Y DE ASEO DE SANTO DOMINGO "EP-CONST"	 <b>EP-CONST</b> EMPRESA PÚBLICA	Página:	3 DE 8
		Versión	1
	<b>ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN PROVISIONAL "IDENTIFICAR, SELECCIONAR UN ALIADO ESTRATÉGICO Y CONFORMAR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA EMPRESA PÚBLICA EP-CONST CON EL OBJETO DE IMPLEMENTAR DOS PLANTAS MODULARES COMPACTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CONJUNTO HABITACIONAL TORRES DE LA LORENA"</b>	Fecha de vigencia	2022-09-09

*ALIADO ESTRATÉGICO se compromete con la Empresa Pública de Construcciones, Vivienda, y de Aseo de Santo Domingo "EP-CONST", a realizar LA CONSTRUCCIÓN 2 PLANTAS MODULARES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL CONJUNTO HABITACIONAL TORRES DE LA LORENA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, bajo las especificaciones técnicas establecidos por la EP-CONST. Mismo que consiste en la ejecución del proyecto conforme lo previsto en los Pliegos, Términos de Referencia, en la Oferta que ha sido adjudicada dentro del Concurso; y el Acta de Negociación Nro.6 de fecha 18 de mayo del 2022."*

Así como lo descrito en la cláusula cuarta. - OBJETO DEL CONTRATO numeral 4.4.- "*Se compromete al efecto, a ejecutar el trabajo, con sujeción a su oferta, plan de trabajo y metodología, términos de referencia, anexos, instrucciones de la entidad y demás documentos contractuales y respetando la normativa legal aplicable*".

Con los antecedentes expuestos, el Contratista realizó las obras indicadas conforme al siguiente detalle:

ÍTEM	RUBROS	Unidad	Precio Unitario	CONTRATO		EJECUTADO	
				Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
<b>OBRAS PRELIMINARES</b>							
1	LIMPIEZA Y DESBROCE(MAQUINA)	m2	0,2800	666,9100	186,7348	666,9100	\$ 186,74
2	REPLANTEO Y NIVELACION CON APARATO	m2	1,0000	666,9100	666,9100	666,9100	\$ 666,91
<b>DESALOJOS</b>							
3	DESALOJO MECANICO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS D=5km	m3	3,7300	338,6500	1.263,1645	391,1409	\$ 1.458,96
<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>							
4	EXCAVACION A MAQUINA EN TIERRA H=0-2 m	m3	1,7700	329,7200	583,6044	345,7500	\$ 611,98
5	EXCAVACION A MAQUINA EN TIERRA H=2-4 m	m3	2,6900	93,6600	251,9454	214,5600	\$ 577,17
6	RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION)	m3	6,8000	84,7300	576,1640	251,9691	\$ 1.713,39
7	CONFORMACION DE TALUD	m2	0,7000	112,8400	78,9880	112,8400	\$ 78,99
8	SUB-BASE CLASE 3 TENDIDO Y COMPACTADO(COMPACTADOR)	m3	18,9700	16,9300	321,1621	56,6200	\$ 1.074,08
<b>HORMIGONES</b>							
9	HORMIGON S. f <sub>c</sub> =140 kg/cm <sup>2</sup> EN REPLANTILLOS	m3	137,2200	5,6400	773,9208	5,6600	\$ 776,67
10	HORMIGON S. f <sub>c</sub> =210 kg/cm <sup>2</sup> SIN ENCOFRADO	m3	156,1200	22,5700	3.523,6284	22,6460	\$ 3.535,49
<b>ACERO</b>							
11	ACERO DE REFUERZO f <sub>y</sub> = 4200 kg/cm <sup>2</sup>	kg	1,7600	833,7300	1.467,3648	1629,7997	\$ 2.868,45
<b>ALCANTARILLADO</b>							
12	RASANTEO DE ZANJA MANUAL	m2	0,4900	63,7100	31,2179	66,3600	\$ 32,52



EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES, VIVIENDA Y DE ASEO DE SANTO DOMINGO "EP- CONST"	 <b>EP-CONST</b> EMPRESA PÚBLICA	Página:	4 DE 8
		Versión	1
	<b>ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN PROVISIONAL "IDENTIFICAR, SELECCIONAR UN ALIADO ESTRATÉGICO Y CONFORMAR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA EMPRESA PÚBLICA EP-CONST CON EL OBJETO DE IMPLEMENTAR DOS PLANTAS MODULARES COMPACTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CONJUNTO HABITACIONAL TORRES DE LA LORENA"</b>	Fecha de vigencia	2022-09-09

13	COLCHON ARENA FINA	m3	22,1900	6,3700	141,3503	6,6400	\$ 147,34
14	LOSA DE TAPA HA PARA POZO REVISION d=1.40m e=0.20m	u	137,1000	4,0000	548,4000	5,0000	\$ 685,50
15	TAPA DE HIERRO DUCTIL 600mm BISAGRA CAUTIVA	u	142,1900	4,0000	568,7600	5,0000	\$ 710,95
16	POZOS REV. f <sub>c</sub> =210 kg/cm <sup>2</sup> H=0-2m d=1 m (cuerpo)	ml	167,2800	6,2200	1.040,4816	8,4500	\$ 1.413,52
17	BASE H.C. POZO REVISION d=1.80m e=0.30m 210 kg/cm <sup>2</sup>	u	80,9600	4,0000	323,8400	5,0000	\$ 404,80
18	TUBERIA PVC 220mm INEN 2059 UNION ELASTOMERICA	ml	21,8400	88,4800	1.932,4032	88,4800	\$ 1.932,40
<b>VIARIOS</b>							
19	CERRAMIENTO DE MALLA H=2,00	m	36,4700	147,32	5.372,7604	147,3200	\$ 5.372,76
20	PLANTA MODULAR COMPACTA CAP. 101.40 m3/dia	u	118.529,4200	2,00	237.058,8400	2,0000	\$ 237.058,84
					\$ <b>256.711,64</b>		\$ <b>261.307,44</b>

## VI. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA:

PERIODO	PROGRAMADO	EJECUTADO	REAJUSTE	TOTAL
	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)
1	\$ 7.341,61	\$ 11.839,40	\$ 167,48	\$ 12.006,88
2	\$ 12.311,19	\$ 249.468,04	\$ 3.528,97	\$ 252.997,01
3	\$ 237.058,84	\$ -	\$ -	\$ -
<b>INVERSIÓN ACUMULADA</b>	<b>\$ 256.711,64</b>	<b>\$ 261.307,44</b>	<b>\$ 3.696,45</b>	<b>\$ 265.003,89</b>

RESUMEN ECONÓMICO:

MONTO DEL CONTRATO:	256.711,6400 USD.
MONTO ENTREGADO DEL ANTICIPO (0%):	-
MONTO EJECUTADO:	261.307,44 USD
REAJUSTE DE PRECIOS:	3.696,45 USD
MULTAS	-
<b>COSTO TOTAL DE LA OBRA:</b>	<b>265.003,89 USD</b>

## VII. LIQUIDACIÓN DE PLAZOS



EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES, VIVIENDA Y DE ASEO DE SANTO DOMINGO "EP- CONST"	 <b>EP-CONST</b> EMPRESA PÚBLICA	Página:	5 DE 8
		Versión	1
	<b>ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN PROVISIONAL "IDENTIFICAR, SELECCIONAR UN ALIADO ESTRATÉGICO Y CONFORMAR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA EMPRESA PÚBLICA EP-CONST CON EL OBJETO DE IMPLEMENTAR DOS PLANTAS MODULARES COMPACTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CONJUNTO HABITACIONAL TORRES DE LA LORENA"</b>	Fecha de vigencia	2022-09-09

Para el presente proceso el plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de la obra es de 120 (ciento veinte) días calendario. El plazo inicia (contabiliza) desde el día siguiente de la autorización por escrito de inicio de la obra por parte del administrador del contrato.

PLAZO CONTRACTUAL:	120 días calendario
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	09 de junio de 2022
INICIO PLAZO CONTRACTUAL:	24 de junio de 2022
SUSPENSIONES:	NO
PRÓRROGAS:	NO
FIN DEL PLAZO CONTRACTUAL:	21 de octubre de 2022
PLAZO CORRIDO:	60 días
PORCENTAJE CORRIDO EL PLAZO:	50.00 %

### VIII. CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN

Conforme a lo previsto en los Artículos 81, del a LOSNCP y observando el artículo 317 de su reglamento general, NUMERAL 408-29 de las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado y conforme a lo señalado en el Contrato.

Se establece la recepción provisional de la obra "IDENTIFICAR, SELECCIONAR UN ALIADO ESTRATÉGICO Y CONFORMAR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA EMPRESA PÚBLICA EP-CONST CON EL OBJETO DE IMPLEMENTAR DOS PLANTAS MODULARES COMPACTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CONJUNTO HABITACIONAL TORRES DE LA LORENA" a entera satisfacción en representación de esta Entidad Contratante.

Adicionalmente se indica lo siguiente:

- La Comisión integrada para el efecto, procede en el sitio de la obra, a realizar la diligencia de recepción de los rubros materia de este Contrato.
- Cabe señalar que la calidad de los materiales y la liquidación responsabilidad del Contratista y de la Fiscalización.
- El fiscalizador miembro de la comisión es solo veedor de la recepción.
- Observaciones de campo: ninguna.

### IX. REAJUSTE DE PRECIOS

Conforme con lo descrito en el contrato en la Cláusula Novena. - REAJUSTE DE PRECIOS "Conforme lo establece el Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en sus artículos 127,128 y 129 el presente proceso SI contempla el pago por Reajuste de precios, mismo que se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula polinómica (...)."



EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES, VIVIENDA Y DE ASEO DE SANTO DOMINGO "EP- CONST"	 <b>EP-CONST</b> EMPRESA PÚBLICA	Página:	6 DE 8
		Versión	1
	<b>ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN PROVISIONAL "IDENTIFICAR, SELECCIONAR UN ALIADO ESTRATÉGICO Y CONFORMAR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA EMPRESA PÚBLICA EP-CONST CON EL OBJETO DE IMPLEMENTAR DOS PLANTAS MODULARES COMPACTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CONJUNTO HABITACIONAL TORRES DE LA LORENA"</b>		Fecha de vigencia

**PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA Y REAJUSTE DE PRECIOS:**

PERIODO	PROGRAMADO	EJECUTADO	REAJUSTE	TOTAL
	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)
1	\$ 7.341,61	\$ 11.839,40	\$ 167,48	\$ 12.006,88
2	\$ 12.311,19	\$ 249.468,04	\$ 3.528,97	\$ 252.997,01
3	\$ 237.058,84	\$ -	\$ -	\$ -
<b>INVERSIÓN ACUMULADA</b>	<b>\$ 256.711,64</b>	<b>\$ 261.307,44</b>	<b>\$ 3.696,45</b>	<b>\$ 265.003,89</b>

**X. PENDIENTES DE PAGO**

Conforme lo establecido en la Cláusula Octava del contrato, los pagos al Aliado Estratégico, se efectuarán posterior a la reserva de lotes, viviendas y/o departamentos necesarios para cubrir el monto del proyecto; con un plazo máximo de 120 días luego de la recepción provisional de la obra.

Por lo tanto, una vez suscrita el Acta de recepción provisional, y cumplidas las condiciones indicadas anteriormente, se iniciará con el trámite de pago de la obra.

**XI. CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA QUE SE ESTIME NECESARIA**

NO APLICA

**XII. INSPECCIÓN DE LA OBRA**

Los miembros de la Comisión de Recepción Provisional comprueban que los trabajos materia del contrato cumplen con el objetivo estipulado en el objeto contractual, de acuerdo a los requerimientos, especificaciones técnicas, presupuestos, precios unitarios debidamente aceptados por las partes; por lo que constituidos los comparecientes en el lugar de la obra y de existir observaciones el contratista se compromete a cumplir y a dar mantenimiento a la obra, previo a la suscripción de recepción definitiva, la Comisión resuelve recibir provisionalmente estos trabajos, dejando constancia de que cualquier vicio oculto de construcción que ocasionare en el futuro será de absoluta responsabilidad del Contratista.

**XIII. GARANTÍAS**

**FIEL CUMPLIMIENTO:**

Póliza de seguro No.: CC-0553485, emitida por SEGUROS CONFIANZA SA, con fecha de emisión 09 de junio de 2022, de conformidad al artículo 74 de la LOSNCP, por un monto equivalente al 5%





EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES, VIVIENDA Y DE ASEO DE SANTO DOMINGO "EP- CONST"	 <b>EP-CONST</b> EMPRESA PÚBLICA	Página:	7 DE 8
		Versión	1
	<b>ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN PROVISIONAL "IDENTIFICAR, SELECCIONAR UN ALIADO ESTRATÉGICO Y CONFORMAR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA EMPRESA PÚBLICA EP-CONST CON EL OBJETO DE IMPLEMENTAR DOS PLANTAS MODULARES COMPACTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CONJUNTO HABITACIONAL TORRES DE LA LORENA"</b>	Fecha de vigencia	2022-09-09

del valor total del contrato, por lo que el Contratista entrega a la orden de la "Empresa Pública de Construcciones, Vivienda y de Aseo de Santo Domingo EP-CONST", la mencionada póliza por el valor de: DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 58/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD), la vigencia de la póliza rige a partir del 09 de junio de 2022 al 09 de junio de 2023.

#### **GARANTÍA TÉCNICA:**

Garantía Técnica tipo documental S/N emitida por Gabriela Estefanía Apolo Baculima, representante legal de DICALUTION BUSINESS MANAGEMENT S.A. con número de Registro Único de Contribuyentes 1792547628001, la cual indica:

*"(...) garantiza que en la ADQUISICION DE DOS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MODELO AT-225 Y TODOS SUS COMPONENTES Y ACCESORIOS, son de última tecnología, son nuevos de fábrica, cumple las normas ecuatorianas e internacionales, no refurbished, no remarketed, no remanufactured, no genérico/clone, para una operación de 24x7 (24 horas al día, 7 días a la semana) de igual manera los accesorios y materiales son nuevos y cumplen con las normas ecuatorianas e internacionales. Según lo establecido en el Art. 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.*

*La presente garantía técnica cubre el 100% del valor de los bienes/servicios, considera desperfectos o mal funcionamiento ocasionado por: daños de fábrica, calidad de los componentes, fallas de diseño, implementación y/o servicio.*

Garantía:

- La planta de tratamiento cuenta con una garantía de 10 años, siempre y cuando los mantenimientos sean realizados con AQUATEC.
- La garantía de los compresores y computadores es de 2 años."

#### **XIV. CONCLUSIONES**

Revisado la constatación física y al no tener observaciones por parte de la comisión técnica, este documento se lo valida como Acta de Entrega de Recepción Provisional.

#### **XV. ACEPTACIÓN DE LAS PARTES**

Revisados los contenidos de la presente acta en su totalidad y al no existir objeciones, las partes, entendiendo el alcance y significado de su contenido, aceptan lo estipulado y suscriben, dado en Santo Domingo el 09 de septiembre de 2022.

#### **XVI. RESPONSABLES DE LA SUSCRIPCIÓN**



EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES, VIVIENDA Y DE ASEO DE SANTO DOMINGO "EP- CONST"	 <b>EP-CONST</b> EMPRESA PÚBLICA	Página:	8 DE 8
		Versión	1
	<b>ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN PROVISIONAL "IDENTIFICAR, SELECCIONAR UN ALIADO ESTRATÉGICO Y CONFORMAR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA EMPRESA PÚBLICA EP-CONST CON EL OBJETO DE IMPLEMENTAR DOS PLANTAS MODULARES COMPACTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CONJUNTO HABITACIONAL TORRES DE LA LORENA"</b>	Fecha de vigencia	2022-09-09

CÉDULA DE CIUDADANÍA	NOMBRES Y APELLIDOS DEL COMPARECIENTE	CARGO Y ÁREA	ROL
1723530505	Gabriela Estefanía Apolo Baculima	Representante legal de DICALUTION BUSINESS MANAGEMENT S.A	CONTRATISTA / ALIADO ESTRATÉGICO
1721728622	Ing. David Augusto Jiménez Cajas	ANALISTA DE DISEÑO Y ESTUDIOS DE VIVIENDA	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
0803225242	Ing. Carlos Miguel España Bermeo	ANALISTA DE FISCALIZACIÓN	FISCALIZADOR
1708583578	Ing. Puebla Angulo Gonzalo Alberto	ANALISTA DE FISCALIZACIÓN	TÉCNICO QUE NO INTERVINO EN EL PROCESO

**ENTREGA CONFORME**



Gabriela Estefanía Apolo Baculima

**REPRESENTANTE LEGAL DE DICALUTION BUSINESS MANAGEMENT S.A  
CONTRATISTA / ALIADO ESTRATÉGICO**

**COMISIÓN DESIGNADA PARA LA RECEPCIÓN POR LA ENTIDAD CONTRATANTE**



Ing. David Augusto Jiménez Cajas  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Ing. Carlos Miguel España Bermeo  
FISCALIZADOR



Ing. Puebla Angulo Gonzalo Alberto  
TÉCNICO QUE NO INTERVINO EN EL  
PROCESO

**XVII. ANEXOS**

No aplica