

1.8.- CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS


AE-006-2022-EP-CONST

OFERENTE: DICALUTION BUSINESS MANAGEMENT S.A.


RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	TIEMPO EN MESES		
						24 jun.- 23 jul	24 jul.- 22 ago	23 ago.- 21 sep
1	LIMPIEZA Y DESBROCE(MAQUINA)	m2	666.91	0.28	186,73480	186,735		
2	CONFORMACION DE TALUD	m2	112.84	0.7	78,98800	78,988		
3	REPLANTEO Y NIVELACION CON APARATO	m2	666.91	1	666,91000	666,910		
4	EXCAVACION A MAQUINA EN TIERRA H=0-2 m	m3	329.72	1.77	583,60440	583,604		
5	EXCAVACION A MAQUINA EN TIERRA H=2-4 m	m3	93.66	2.69	251,94540	251,945		
6	COLCHON ARENA FINA	m3	6.37	22.19	141,35030	141,350		
7	DESALOJO MECANICO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS D=5km	m3	338.65	3.73	1,263,16450	1,263,165		
8	RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION)	m3	84.73	6.8	576,16400	576,164		
9	RASANTEO DE ZANJA MANUAL	m2	63.71	0.49	31,21790	31,218		
10	SUB-BASE CLASE 3 TENDIDO Y COMPACTADO(COMPACTADOR)	m3	16.93	18.97	321,16210	321,162		
11	HORMIGON S. f.c=140 kg/cm2 EN REPLANTILLOS	m3	5.64	137.22	773,92080	773,921		
12	HORMIGON S. f.c=210 kg/cm2 SIN ENCOFRADO	m3	22.57	156.12	3,523,62840	1,761,814	1,761,814	
13	ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2	kg	833.73	1.76	1,467,36480	733,682	733,682	
14	LOSA DE TAPA HA PARA POZO REVISION d=1.40m e=0.20m	u	4	137.1	548,40000	548,400		
15	TAPA DE HIERRO DUCTIL 600mm BISAGRA CAUTIVA	u	4	142.19	568,76000	568,760		
16	POZOS REV. f.c=210 kg/cm2 H=0-2m d=1 m (cuerpo)	ml	6.22	167.28	1,040,48160	520,241	520,241	
17	BASE H.C. POZO REVISION d=1.80m e=0.30m 210 kg/cm2	u	4	80.96	323,84000	323,840		
18	TUBERIA PVC 220mm INEN 2059 UNION ELASTOMERICA	ml	88.48	21.84	1,932,40320	966,202	966,202	
19	CERRAMIENTO DE MALLA H=2,00	m	147.32	36.47	5,372,76040	5,372,760		
20	PLANTA MODULAR COMPACTA CAP. 101.40 m3/dia	u	2	118529.42	237,058,84000			237,058,840
					256,711,641			


INVERSION MENSUAL	7.341,61	12.311,19	237.058,84
AVANCE PARCIAL EN %	2,86	4,80	92,34
INVERSION ACUMILADA	7.341,61	19.652,80	256.711,64
AVANCE ACUMULADO EN %	2,86	7,66	100,00

Fecha de Inicio de Obra: Santo Domingo, 24 de junio del 2022



DICALUTION BUSINESS MANAGEMENT S.A.
OFERENTE


ING. CARLOS ESPAÑA
FISCALIZADOR


ING. DAVID JIMENEZ
ADMINISTRADOR

001414

