



ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN PROVISIONAL

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

“IDENTIFICAR, SELECCIONAR UN ALIADO ESTRATÉGICO Y CONFORMAR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA EMPRESA PÚBLICA EP-CONST CON EL OBJETO DE CONSTRUIR 12 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PLAN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EL BOYAL, MZ-6 (LOTES 18-29)”

CONTRATO:

C.009-AE-EPCONST-2021

Santo Domingo, 22 de diciembre de 2021

CONTENIDO

- I. DATOS GENERALES
- II. COMPARECIENTES
- III. ANTECEDENTES
- IV. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
- V. CONDICIONES OPERATIVAS
- VI. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA
- VII. LIQUIDACIÓN DE PLAZOS
- VIII. CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN
- IX. REAJUSTE DE PRECIOS PAGADOS
- X. PENDIENTES DE PAGO
- XI. CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA QUE SE ESTIME NECESARIA
- XII. INSPECCIÓN DE LA OBRA
- XIII. GARANTÍAS
- XIV. CONCLUSIONES
- XV. ACEPTACIÓN DE LAS PARTES
- XVI. RESPONSABLES DE LA SUSCRIPCIÓN
- XVII. ANEXOS

EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES, VIVIENDA Y DE ASEO DE SANTO DOMINGO "EP- CONST"	 EP-CONST EMPRESA PÚBLICA	Página:	1 DE 14
		Versión	1
	ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL PROCESO "IDENTIFICAR, SELECCIONAR UN ALIADO ESTRATÉGICO Y CONFORMAR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA EMPRESA PÚBLICA EP-CONST CON EL OBJETO DE CONSTRUIR 12 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PLAN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EL BOYAL, MZ-6 (LOTES 18-29)"		Fecha de vigencia

I. DATOS GENERALES

TIPO DE PRODUCTO:	BIEN		SERVICIO		OBRA	X	CONSULTORÍA	
DIRECCIÓN RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE VIVIENDA - EP-CONST							
FECHA:	22 DE DICIEMBRE DE 2021							
OBJETO:	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL							
RESPONSABLE DE LA UNIDAD:	ANALISTA DE DISEÑO Y ESTUDIOS DE VIVIENDA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO							

Se suscribe la presente acta entrega recepción provisional en cumplimiento del artículo 124 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, denominado contenido de las actas el cual señala que las actas de recepción provisional, parcial, total y definitivas serán suscritas por el Contratista y los integrantes de la Comisión designada por la Máxima de la Entidad Contratante o su delegado conformada por el Administrador del Contrato y un Técnico que no haya intervenido en el proceso de ejecución del contrato.

II. COMPARECIENTES

Cumpliendo lo dispuesto en la ley, reglamentos y normativa vigente, y sin impedimento alguno, intervienen en la suscripción de la presente Acta de recepción provisional, por una parte, la COMPAÑÍA CONSTRUCCIÓN DISEÑO ASESORÍA CONSTDISAS S.A legalmente representada por la Sra. MEZA LOOR SILVIA ELIZABETH, a quien en adelante se le denominará "EL ALIADO ESTRATÉGICO"; y por otro lado el Analista de Diseño y Estudios de Vivienda Arq. Wilmer Alejandro Jaramillo Pastrano en calidad de ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, el Analista de Obra Civil, Arq. Álvaro Sebastián Serrano Dávila en calidad de TÉCNICO QUE NO INTERVINO en el proceso de ejecución del contrato, y como VEEDOR DE LA COMISIÓN el Ing. Danny Sánchez Duchicela en calidad de Fiscalizador de obra, en representación de la Empresa Pública de Construcciones, Vivienda y de Aseo de Santo Domingo EP-CONST.

III. ANTECEDENTES

Con fecha 21 de mayo de 2021 se publica el proceso signado con el código AE-017-2021-EP-CONST, cuyo objeto es "IDENTIFICAR, SELECCIONAR UN ALIADO ESTRATÉGICO Y CONFORMAR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA EMPRESA PÚBLICA EP-CONST CON EL OBJETO DE CONSTRUIR 12 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PLAN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EL BOYAL, MZ-6 (LOTES 18-29)".

EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES, VIVIENDA Y DE ASEO DE SANTO DOMINGO "EP- CONST"	 EP-CONST EMPRESA PÚBLICA	Página:	2 DE 14
		Versión	1
	ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN PROVISIONAL "IDENTIFICAR, SELECCIONAR UN ALIADO ESTRATÉGICO Y CONFORMAR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA EMPRESA PÚBLICA EP-CONST CON EL OBJETO DE CONSTRUIR 12 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PLAN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EL BOYAL, MZ-6 (LOTES 18-29)",	Fecha de vigencia	2021-12-22

Con fecha 21 de junio de 2021, por medio de Resolución No. 037-PSG-GG-AE-017-EPCONST-2021 se adjudica a la COMPAÑÍA CONSTRUCCIÓN DISEÑO ASESORÍA CONSTDISAS S.A., con ruc 0992994339001 legalmente representada por la Sra. MEZA LOOR SILVIA ELIZABETH, el proceso signado con el código AE-017-2021-EP-CONST.

Con fecha 12 de julio de 2021 en las oficinas de la EP-CONST, se suscribe el contrato No. C.009-AE-EPCONST-2021, entre el Ing. Patricio Silva, Gerente General de EP-CONST, y la COMPAÑÍA CONSTRUCCIÓN DISEÑO ASESORÍA CONSTDISAS S.A., legalmente representada por la Sra. MEZA LOOR SILVIA ELIZABETH, Aliado Estratégico, del proceso cuyo objeto es "IDENTIFICAR, SELECCIONAR UN ALIADO ESTRATÉGICO Y CONFORMAR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA EMPRESA PÚBLICA EP-CONST CON EL OBJETO DE CONSTRUIR 12 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PLAN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EL BOYAL, MZ-6 (LOTES 18-29)", DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE con 73/100 Dólares de los Estados Unidos de América (USD 237.827.73). Este valor grava tarifa 0% del Impuesto al Valor Agregado, cuyo plazo es de 120 días calendario.

Con fecha 21 de julio de 2021, se suscribe el ACTA DE INICIO DE TRABAJOS, correspondiente al presente proceso, entre el Ing. David Jiménez Cajas, Analista de Diseño y Estudios de Vivienda, en calidad de Administrador del Contrato, el Ing. Danny Sánchez Duchicela, Analista de Fiscalización, en calidad de Fiscalizador de obra y la Sra. Meza Loor Silvia Elizabeth, representante legal de la COMPAÑÍA CONSTRUCCIÓN DISEÑO ASESORÍA CONSTDISAS S.A., Aliado Estratégico.

Con oficio N° 037-AE-017-2021-MZ-6-2021, de fecha 15 de noviembre de 2021, suscrito por la Sra. Silvia Meza, representante legal de la COMPAÑÍA CONSTRUCCIÓN DISEÑO ASESORÍA CONSTDISAS S.A, y dirigido para la máxima autoridad de la EP-CONST, Ing. Patricio Silva Garcés, en el cual solicita se realice la RECEPCIÓN PROVISIONAL.

Con memorando N° EP-CONST-ADM-WAJP-2021-019-M, de fecha 17 de noviembre de 2021, suscrito por el Administrador de Contrato, y dirigido para el Subdirector de Fiscalización Ing. Alejandro Perdomo; en atención a la sumilla inserta por la máxima autoridad de la EP-CONST en el oficio N° 037-AE-017-2021-MZ-6-2021, de fecha 15 de noviembre de 2021, suscrito por la Sra. Silvia Meza, representante legal de la COMPAÑÍA CONSTRUCCIÓN DISEÑO ASESORÍA CONSTDISAS S.A, en el cual solicita se realice la RECEPCIÓN PROVISIONAL. Se dispone la elaboración de un informe técnico detallado de cada uno de los componentes verificando si se ha cumplido con el 100% de la ejecución y objeto de contrato con el fin de proceder o no con la recepción provisional.

Con memorando No. EP-CONST-DCON-SFIS-AAPV-2021-0811-M, de fecha 19 de noviembre de 2021, suscrito por el Ing. Alejandro Perdomo Velázquez en calidad de Subdirector de Fiscalización de la EP-CONST y el Ing. Danny Sánchez Duchicela, Fiscalizador de la obra en referencia, manifiestan en el informe de fiscalización que "(...) La fiscalización una vez realizada la inspección respectiva, informa que se ha encontrado observaciones y considera que previo a la solitud de

EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES, VIVIENDA Y DE ASEO DE SANTO DOMINGO "EP- CONST"	 EP-CONST EMPRESA PÚBLICA	Página:	3 DE 14
		Versión	1
	ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN PROVISIONAL "IDENTIFICAR, SELECCIONAR UN ALIADO ESTRATÉGICO Y CONFORMAR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA EMPRESA PÚBLICA EP-CONST CON EL OBJETO DE CONSTRUIR 12 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PLAN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EL BOYAL, MZ-6 (LOTES 18-29)",	Fecha de vigencia	2021-12-22

recepción provisional se debe subsanar dichas observaciones y así proceder con la continuidad del trámite de recepción provisional de la obra (...) .

Con oficio N° EP-CONST-ADM-WAJP-2021-005-O, de fecha 22 de noviembre de 2021, suscrito por el Administrador de Contrato, y dirigido a la Sra. Silvia Meza, representante legal de la COMPAÑÍA CONSTRUCCIÓN DISEÑO ASESORÍA CONSTDISAS S.A, con copia a Gerencia General de la EP-CONST, se informa que el trámite de recepción provisional se lo realizará una vez se subsanen las observaciones emitidas por la Subdirección de Fiscalización.

Mediante oficio N° 044-AE-017-2021-MZ-6-2021, de fecha 02 de diciembre de 2021, suscrito por la Sra. Silvia Meza, representante legal de la COMPAÑÍA CONSTRUCCIÓN DISEÑO ASESORÍA CONSTDISAS S.A, y dirigido para la máxima autoridad de la EP-CONST, Ing. Patricio Silva Garcés, en el cual solicita se realice la RECEPCIÓN PROVISIONAL.

Con memorando N° EP-CONST-ADM-WAJP-2021-025-M, de fecha 08 de diciembre de 2021, suscrito por el Administrador de Contrato, y dirigido para el Subdirector de Fiscalización Ing. Alejandro Perdomo; en atención a la sumilla inserta por la máxima autoridad de la EP-CONST en el oficio N° 044-AE-017-2021-MZ-6-2021, de fecha 02 de diciembre de 2021, suscrito por la Sra. Silvia Meza, representante legal de la COMPAÑÍA CONSTRUCCIÓN DISEÑO ASESORÍA CONSTDISAS S.A, en el cual solicita se realice la RECEPCIÓN PROVISIONAL. Se dispone la elaboración de un informe técnico detallado de cada uno de los componentes verificando si se ha cumplido con el 100% de la ejecución y objeto de contrato con el fin de proceder o no con la recepción provisional.

Con memorando No. EP-CONST-DCON-SFIS-AAPV-2021-0913-M, de fecha 13 de diciembre de 2021, suscrito por el Ing. Alejandro Perdomo Velázquez en calidad de Subdirector de Fiscalización de la EP-CONST y el Ing. Danny Sánchez Duchicela, Fiscalizador de la obra en referencia, manifiestan que "La fiscalización una vez realizada la inspección respectiva, informa que es procedente que se continúe con la conformación técnica para la entrega recepción provisional de la obra, en tal virtud esta Subdirección de Fiscalización de EP-CONST solicita a Usted, se designe proceder con el trámite correspondiente para que la autoridad competente, apruebe la comisión técnica sugerida y realizar la RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA"

Con memorando N° EP-CONST-ADM-WAJP-2021-028-M, de fecha 15 de diciembre de 2021, suscrito por el Administrador de Contrato, y dirigido a la máxima autoridad de la EP-CONST, Ing. Patricio Silva Garcés, en el cual se solicita aprobar la comisión técnica establecida por la Subdirección de Fiscalización en el memorando No. EP-CONST-DCON-SFIS-AAPV-2021-0913-M, para realizar la recepción provisional de del contrato C.009-AE-EPCONST-2021.

Con memorando N° EP-CONST-GG-2021-01621-M, de fecha 17 de diciembre de 2021, suscrito por el gerente general de la EP-CONST, Ing. Patricio Silva Garcés y dirigido para el Administrador de Contrato, en el cual se aprueba la comisión técnica para realizar la recepción provisional de del contrato C.009-AE-EPCONST-2021.

EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES, VIVIENDA Y DE ASEO DE SANTO DOMINGO "EP- CONST"	 EP-CONST EMPRESA PÚBLICA	Página:	4 DE 14
		Versión	1
	ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN PROVISIONAL "IDENTIFICAR, SELECCIONAR UN ALIADO ESTRATÉGICO Y CONFORMAR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA EMPRESA PÚBLICA EP-CONST CON EL OBJETO DE CONSTRUIR 12 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PLAN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EL BOYAL, MZ-6 (LOTES 18-29)",	Fecha de vigencia	2021-12-22

Con oficio N° EP-CONST-ADM-WAJP-2021-007-O, de fecha 20 de diciembre de 2021, suscrito por el Administrador de Contrato, y dirigido a la Sra. Silvia Meza, representante legal de la COMPAÑÍA CONSTRUCCIÓN DISEÑO ASESORÍA CONSTDISAS S.A, el Analista de Obra Civil, Arq. Álvaro Sebastián Serrano Dávila en calidad de TÉCNICO QUE NO INTERVINO en el proceso de ejecución del contrato, y como VEEDOR DE LA COMISIÓN el Ing. Danny Sánchez Duchicela en calidad de Fiscalizador de obra, equipo que conforma la comisión técnica (así como a Gerencia General, Subdirección de Fiscalización y Dirección de Vivienda) con el fin de notificar y conformar la misma para el día miércoles 22 de diciembre de 2021 donde se llevara a cabo la recepción provisional de obra.

Con todo lo antes mencionado, se da cumplimiento a la Cláusula Décima Novena del Contrato suscrito el 12 de julio del 2021 en todo su contenido.

IV. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN

Con fecha 12 de julio de 2021 en las oficinas de la EP-CONST, se suscribe el contrato No. C.009-AE-EPCONST-2021, entre el Ing. Patricio Silva, Gerente General de EP-CONST, y la COMPAÑÍA CONSTRUCCIÓN DISEÑO ASESORÍA CONSTDISAS S.A., legalmente representada por la Sra. MEZA LOOR SILVIA ELIZABETH, Aliado Estratégico, del proceso cuyo objeto es "IDENTIFICAR, SELECCIONAR UN ALIADO ESTRATÉGICO Y CONFORMAR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA EMPRESA PÚBLICA EP-CONST CON EL OBJETO DE CONSTRUIR 12 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PLAN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EL BOYAL, MZ-6 (LOTES 18-29)", DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE con 73/100 Dólares de los Estados Unidos de América (USD 237.827.73). Este valor grava tarifa 0% del Impuesto al Valor Agregado, cuyo plazo es de 120 días calendario.

Mediante Resolución No. 037-PSG-GG-AE-017-EPCONST-2021, en la cual, conforme al Art. 5 se resuelve designar como ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, al Arq. Wilmer Alejandro Jaramillo Pastrano, Analista de Diseño y Estudios de Vivienda, del proceso AE-017-2021-EP-CONST cuyo objeto es: "IDENTIFICAR, SELECCIONAR UN ALIADO ESTRATÉGICO Y CONFORMAR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA EMPRESA PÚBLICA EP-CONST CON EL OBJETO DE CONSTRUIR 12 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PLAN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EL BOYAL, MZ-6 (LOTES 18-29)", quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato.

Debiendo canalizar y coordinar todas y cada una de las obligaciones contractuales convenidas de acuerdo a sus competencias, el Administrador de Contrato será el encargado de velar por el cumplimiento de las normas legales y compromisos contractuales por parte del Contratista; y, reportando de la gestión a la máxima autoridad o su delegado, detallando los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto de la contratación.

EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES, VIVIENDA Y DE ASEO DE SANTO DOMINGO "EP- CONST"	 EP-CONST EMPRESA PÚBLICA	Página:	5 DE 14
		Versión	1
	ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN PROVISIONAL "IDENTIFICAR, SELECCIONAR UN ALIADO ESTRATÉGICO Y CONFORMAR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA EMPRESA PÚBLICA EP-CONST CON EL OBJETO DE CONSTRUIR 12 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PLAN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EL BOYAL, MZ-6 (LOTES 18-29)",	Fecha de vigencia	2021-12-22

Mediante memorando N° EP-CONST-DCON-SFIS-AAPV-2021-0265-M de fecha 23 de junio del 2021, suscrito por el Subdirector de Fiscalización, Ing. Alejandro Perdomo Velásquez, en el cual designa como Fiscalizador al Ing. Danny Sánchez Duchicela, Analista de Fiscalización.

V. CONDICIONES OPERATIVAS

Conforme con lo descrito en el contrato en la cláusula CUARTA. - OBJETO DEL CONTRATO DE ALIANZA ESTRATÉGICA numeral 4.2.-en la que se describe que "(...) *Por el presente CONTRATO, el ALIADO ESTRATÉGICO se compromete con la Empresa Pública de Construcciones, Vivienda, y de Aseo de Santo Domingo "EP-CONST", a realizar LA CONSTRUCCIÓN DE 12 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PLAN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EL BOYAL, MZ-6 (LOTES 18-29), bajo las especificaciones técnicas establecidos por la EP-CONST. Mismo que consiste en la ejecución del proyecto conforme lo previsto en los Pliegos, Términos de Referencia, en la Oferta que ha sido adjudicada dentro del Concurso; y el Acta de Negociación Nro. 6 de fecha 10 de junio del 2021 (...)*".

Así como lo descrito en la cláusula cuarta. - OBJETO DEL CONTRATO numeral 4.3.- "(...) *Se compromete al efecto, a ejecutar el trabajo, con sujeción a su oferta, plan de trabajo y metodología, términos de referencia, anexos, instrucciones de la entidad y demás documentos contractuales y respetando la normativa legal aplicable (...)*".

Con los antecedentes expuestos, el Contratista realizó las obras indicadas conforme al siguiente detalle:

ÍTEM	CÓDIGO	RUBROS	UNI.	CONTRATADO		EJECUTADO	
				CANT.	P.UNI	CANT.	VALOR
MO		MOVIMIENTO DE TIERRAS					
1	2149	EXCAVACIÓN MANUAL SUELO NATURAL H=0-2m	m3	54.00	5.75640	56.51	325.32
2	2150	PLASTICO NEGRO	m2	882.96	0.92447	772.61	714.25
MU		MURO					
3	1891	Excavación a máquina en suelo natural h = 0 a 2.00 m	m3	27.84	2.89585	32.40	93.83
4	2168	ACERO DE REFUERZO f _y = 4200 kg/cm ² "	kg	2,014.32	1.80394	2,879.65	5,194.71
5	1074	HORMIGÓN S. f _c =180 kg/cm ² CON ENCOFRADO	m3	34.20	243.04722	44.64	10,849.63

EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES, VIVIENDA Y DE ASEO DE SANTO DOMINGO "EP- CONST"	 EP-CONST EMPRESA PÚBLICA	Página:	6 DE 14
		Versión	1
	ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN PROVISIONAL "IDENTIFICAR, SELECCIONAR UN ALIADO ESTRATÉGICO Y CONFORMAR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA EMPRESA PÚBLICA EP-CONST CON EL OBJETO DE CONSTRUIR 12 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PLAN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EL BOYAL, MZ-6 (LOTES 18-29)",		Fecha de vigencia

H		HORMIGONES						
6	2151	HORMIGÓN S. f _c =140 kg/cm ² EN REPLANTILLO	m ³	39.00	98.54662	38.63	3,806.86	
7	2152	HORMIGÓN S. f _c =210 kg/cm ² EN LOSA DE CIMENTACIÓN CON ENCOFRADO	m ³	156.00	118.35878	154.52	18,288.80	
8	2153	HORMIGÓN S. f _c =210 kg/cm ² EN COLUMNAS INC. ENCOF.	m ³	27.00	189.42699	23.70	4,489.04	
9	2154	HORMIGÓN S. f _c =210 kg/cm ² EN CADENAS INF. INC. EN	m ³	6.00	162.57363	3.68	597.62	
10	2155	HORMIGÓN EN LOSA CUBIERTA Y VIGAS f _c =210 kg/cm ² INC. ENC. (LATERAL E INFERIOR)	m ³	102.00	164.57796	105.81	17,413.99	
11	2156	HORMIGÓN CICLÓPEO SIN ENCOFRADO f _c 180 kg/cm ²	m ³	9.60	117.51691	9.34	1,097.17	
12	2157	ALIVIANAMIENTO BLOQUE PÓMEZ (40x20x15) cm	u	4,656.00	0.51562	3,540.00	1,825.29	
M		MAMPOSTERÍA						
13	2158	MAMPOSTERÍA BLOQUE LIVIANO e=10 CM	m ²	1,931.64	9.22293	1,927.26	17,774.97	
14	2159	ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO MORTERO 1:3	m ²	724.20	4.84277	730.14	3,535.90	
15	2160	ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO	m ²	2,955.60	4.94732	2,706.80	13,391.38	
16	2161	CAJAS REVISIÓN 60x60x60cm TAPA H.A. INC. EXC. Y DESALOJO	u	12.00	74.81918	7.00	523.73	
17	2162	DINTELES DE HORMIGÓN 0.10X0.20X1.00 M	m	165.60	14.81166	165.60	2,452.81	
R		RECUBRIMIENTOS						
18	2163	CONTRAPISO H.S e=10 cm CON MALLA SIN SUBBASE	m ²	112.20	15.58772	119.37	1,860.70	
19	2164	ESTUCADO DE PAREDES	m ²	2,640.00	2.13030	232.24	494.73	
20	2165	CERÁMICA PARA PISOS	m ²	744.00	14.87478	701.82	10,439.42	
21	1479	PINTURA DE CAUCHO 2 MANOS EXT-INT	m ²	3,444.00	4.52612	3,534.95	15,999.59	
22	2166	CERÁMICA PARA PAREDES INTERIORES	m ²	122.40	16.36554	136.63	2,235.96	
23	2167	CUMBRERO METÁLICO (IMPERMEABILIZACIÓN)	m	96.00	13.03185	56.00	729.78	
AC		ACEROS						
24	2168	ACERO DE REFUERZO f _y = 4200 kg/cm ²	kg	23,129.64	1.80394	22,922.20	41,350.27	
25	2169	MALLA ELECTROSOLDADA 15cm*15cm*10mm	m ²	768.00	13.89747	772.56	10,736.63	
F		CARPINTERÍA METAL-MADERA						
27	2170	VENTANA DE ALUMINIO NATURAL EI (INC. VIDRIO 4 mm) INSTALADA	m ²	125.52	46.49400	73.22	3,404.29	

EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES, VIVIENDA Y DE ASEO DE SANTO DOMINGO "EP- CONST"	 EP-CONST EMPRESA PÚBLICA	Página:	001-2396 7 DE 14
		Versión	1
	ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN PROVISIONAL "IDENTIFICAR, SELECCIONAR UN ALIADO ESTRATÉGICO Y CONFORMAR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA EMPRESA PÚBLICA EP-CONST CON EL OBJETO DE CONSTRUIR 12 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PLAN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EL BOYAL, MZ-6 (LOTES 18-29)",		Fecha de vigencia

28	2171	PUERTA METÁLICA TUBO RECT.80*40*2mm (0.9*2.1) m (COCINA)	u	12.00	171.79410	7.00	1,202.56
29	2172	PUERTA PANELADA 0,90*2.10m (DORMITORIOS) INCLUYE CERRADURA	u	36.00	163.44240	21.00	3,432.29
30	2173	PUERTA PANELADA 0,70*2.10m (BAÑO) INCLUYE CERRADURA	u	12.00	153.6393	7.00	1,075.48
31	2174	PUERTA PANELADA 1,00*2.10m (PRINCIPAL) INC. CERRADURA	u	12.00	214.59810	7.00	1,502.19
AP		AGUA POTABLE					
32	2175	PUNTO PVC-P ROSCABLE 1/2" AGUA	u	72.00	13.1733	72.00	948.48
33	2176	TUBERÍA PVC ROSCABLE D=1/2" EN CONDUCCIÓN + PRUEBA	m	540.00	1.7338	505.68	876.75
34	2177	TANQUE PVC RESERVORIO 1100 LT (INC. KIT INSTAL)	u	12.00	154.06488	12.00	1,848.78
35	2178	LLAVE DE PASO 1/2"	u	48.00	7.83018	48.00	375.85
36	2179	VÁLVULA CHECK DE 1/2 pulg	u	12.00	17.80548	12.00	213.67
ALL		AGUAS SERVIDAS Y LLUVIAS					
37	2180	PUNTO DE DESAGÜES PVC 50 mm PTO	u	60.00	8.45787	60.00	507.47
38	2181	PUNTO DE DESAGÜES PVC 110 mm PTO	u	12.00	12.65920	12.00	151.91
39	2182	TUBERÍA PVC D=50 mm DESAGÜE	m	252.00	3.39030	249.84	847.03
40	2183	TUBERÍA PVC D=75 mm DESAGÜE	m	306.00	5.42993	276.72	1,502.57
41	2184	TUBERÍA PVC D=110 mm DESAGÜE	m	108.00	7.85873	127.32	1,000.57
42	2185	YEE PVC REDUCTORA 110X50mm DESAGÜE	u	48.00	4.25088	48.00	204.04
43	2186	REDUCTOR PVC 110x50mm	u	24.00	2.22138	24.00	53.31
44	2187	BAJANTE AA.LL. PVC-D 75 mm	m	72.00	6.63210	72.00	477.51
45	2188	BAJANTE PVC 110 mm INC. CODO	m	36.00	8.95316	36.00	322.31
46	2189	REJILLA DE PISO 3" ALUMINIO	u	60.00	3.19564	36.00	115.04
47	2190	REJILLA DE PISO 2" ALUMINIO	u	12.00	2.97055	7.00	20.79
48	2191	UNIÓN PVC 50 mm DESAGUE	u	96.00	1.68645	60.00	101.19
49	2192	UNIÓN PVC 75 mm DESAGUE	u	96.00	2.16984	72.00	156.23
50	2193	UNIÓN PVC 110 mm DESAGUE	u	48.00	2.45520	28.00	68.74
51	2194	TAPÓN HEMBRA PVC ROSCABLE d=1/2"	u	72.00	0.73628	60.00	44.18
52	2195	TAPÓN PVC D=50 mm.	u	36.00	4.16072	21.00	87.38
53	2196	TAPÓN PVC D=110 mm.	u	12.00	5.38543	7.00	37.70
I		INSTALACIONES ELÉCTRICAS					

EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES, VIVIENDA Y DE ASEO DE SANTO DOMINGO "EP- CONST"	 EP-CONST EMPRESA PÚBLICA	Página:	8 DE 14
		Versión	1
	ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN PROVISIONAL "IDENTIFICAR, SELECCIONAR UN ALIADO ESTRATÉGICO Y CONFORMAR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA EMPRESA PÚBLICA EP-CONST CON EL OBJETO DE CONSTRUIR 12 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PLAN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EL BOYAL, MZ-6 (LOTES 18-29)",		Fecha de vigencia

54	2197	TABLERO DE CONTROL 12 PUNTOS INC. BREAKERS	u	12.00	251,05680	12.00	3,012.68
55	2198	PUNTO ILUMINACIÓN	u	108.00	23,58328	64.00	1,509.33
56	2199	PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE 110 V PTO	u	156.00	25,08062	98.00	2,457.90
57	2200	PUNTO TOMACORRIENTE (PTO)	u	12.00	20,90600	7.00	146.34
58	2201	SALIDA ESPECIAL 220 V (PTO)	u	12.00	24,55511	7.00	171.89
59	2202	ACOMETIDA PRINCIPAL ELÉCTRICA AWG 3#6	m	168.00	8,56540	98.00	839.41
60	2203	CONEXIÓN A TIERRA (VARILLA COOPERWELL CONDUCTOR Cu)	u	12.00	43,23081	7.00	302.62
61	2204	CAJA DE PASO TELEFÓNICA 25x25x10cm	u	24.00	26,84856	14.00	375.85
62	2205	INSTALACIÓN DE TELÉFONO PTO.	u	24.00	25,50484	14.00	357.07
63	2206	MANGUERA FLEXIBLE d=1"	m	120.00	0,96678	70.00	67.67
64	2207	MANGUERA ELÉCTRICA 1/2"	m	120.00	0,41820	70.00	29.27
A		APARATOS SANITARIOS					
65	2208	INODORO TANQUE BAJO INC. ACCESORIOS	u	12.00	114,77578	7.00	803.43
66	2209	LAVAMANOS BLANCO ECONÓMICO INC. ACCESORIOS Y LLAVE	u	12.00	52,80156	7.00	369.61
67	2210	DUCHA ELÉCTRICA	u	12.00	66,11250	7.00	462.79
68	2211	FREGADERO A.I UN POZO INC. ACCESORIOS Y LLAVE CROMADA 1.00x0.50 m	u	12.00	81,51825	7.00	570.63
69	2212	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEDRA DE LAVAR	u	12.00	69,06868	7.00	483.48
70	2213	SIFÓN PVC 2" TIPO DESAGUE	u	24.00	2,83638	14.00	39.71
71	2214	SIFÓN PVC 3" TIPO DESAGUE	u	12.00	8,28946	7.00	58.03
V		VARIOS					
72	2215	CINTAS PLÁSTICAS DEMARCACIÓN ÁREAS DE TRABAJO	m	1.84500	221,40000	120.00	221.40
TOTAL CONTRATADO / TOTAL EJECUTADO (\$)					237,827.73	219,079.83	

Nota: la planilla de avance No. 3 fue aprobada por fiscalización con fecha 17 de noviembre de 2021, como se indica en el memorando EP-CONST-DCON-SFIS-AAPV-2021-0798-M, mientras que la planilla de avance No. 4 aún se encuentra en revisión, corrección de observaciones y aprobación; por lo tanto, las cantidades y montos ejecutados que se reflejan en el cuadro anterior corresponden a las planillas de avance de obra 1, 2 y 3, mismas que tiene un porcentaje de avance acumulado de obra del 92.02%

EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES, VIVIENDA Y DE ASEO DE SANTO DOMINGO "EP- CONST"	 EP-CONST EMPRESA PÚBLICA	Página:	9 DE 14
		Versión	1
	ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN PROVISIONAL "IDENTIFICAR, SELECCIONAR UN ALIADO ESTRATÉGICO Y CONFORMAR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA EMPRESA PÚBLICA EP-CONST CON EL OBJETO DE CONSTRUIR 12 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PLAN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EL BOYAL, MZ-6 (LOTES 18-29)",	Fecha de vigencia	2021-12-22

VI. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA:

PERIODO	PROGRAMADO (USD)	EJECUTADO (USD)	REAJUSTE (USD)
1	\$ 56,441.11	\$ 114,952.71	\$ 633.79
2	\$ 134,074.28	\$ 82,941.01	\$ 496.22
3	\$ 21,305.75	\$ 21,186.11	\$ 138.77
4	\$ 26,006.59	En trámite de aprobación de planilla No. 4	
INVERSIÓN ACUMULADA	\$ 237.827.73	\$ 219,079.83	\$ 1,268.78


RESUMEN ECONÓMICO:

MONTO DEL CONTRATO:	\$ 237.827.73
MONTO ENTREGADO DEL ANTICIPO (0%):	-
MONTO EJECUTADO:	\$ 219,079.83
REAJUSTE DE PRECIOS:	\$ 1,268.78
MULTAS	0.00
COSTO TOTAL DE LA OBRA:	\$ 220,348.61

VII. LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

En apego al artículo 116 del Reglamento General a la LOSNCP, en los plazos de vigencia de los contratos se cuentan todos los días, desde el día siguiente de su suscripción o desde el día siguiente de cumplirse las condiciones establecidas en los pliegos, en el Reglamento General o en el propio contrato. Para el presente proceso el plazo inicia (contabiliza) desde el día siguiente de la autorización por escrito de inicio de la obra por parte del administrador del contrato.

PLAZO CONTRACTUAL:	120 días calendario
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	12 de julio de 2021
INICIO PLAZO CONTRACTUAL:	21 de julio de 2021
SUSPENSIONES:	NO
PRÓRROGAS:	NO
FIN DEL PLAZO CONTRACTUAL:	17 de noviembre de 2021
PLAZO CORRIDO:	120 días
PORCENTAJE CORRIDO EL PLAZO:	100.00 %

EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES, VIVIENDA Y DE ASEO DE SANTO DOMINGO "EP-CONST"	 EP-CONST EMPRESA PÚBLICA	Página:	10 DE 14
		Versión	1
	ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN PROVISIONAL "IDENTIFICAR, SELECCIONAR UN ALIADO ESTRATÉGICO Y CONFORMAR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA EMPRESA PÚBLICA EP-CONST CON EL OBJETO DE CONSTRUIR 12 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PLAN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EL BOYAL, MZ-6 (LOTES 18-29)",	Fecha de vigencia	2021-12-22

VIII. CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN

Conforme a lo previsto en los Artículos 81, del a LOSNCP y observando el artículo 123 de su reglamento general, NUMERAL 408-29 de las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado y conforme a lo señalado en el Contrato.

Se establece la recepción provisional de la obra "*IDENTIFICAR, SELECCIONAR UN ALIADO ESTRATÉGICO Y CONFORMAR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA EMPRESA PÚBLICA EP-CONST CON EL OBJETO DE CONSTRUIR 12 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PLAN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EL BOYAL, MZ-6 (LOTES 18-29)*", a entera satisfacción en representación de esta Entidad Contratante.

Adicionalmente se indica lo siguiente:

- La Comisión integrada para el efecto, procede en el sitio de la obra, a realizar la diligencia de recepción de los rubros materia de este Contrato, revisando cada una de las unidades habitacionales descritas en el contrato: es to es las viviendas de la manzana #6, (*desde la 18-29*).
- Cabe señalar que la calidad de los materiales y la liquidación responsabilidad del Contratista y de la Fiscalización.
- El fiscalizador miembro de la comisión es solo veedor de la recepción.
- Observaciones de campo: debido a que aún no está en funcionamiento la red principal de Agua Potable del Plan de Vivienda de Interés Social El Boyal, las conexiones internas de AAPP de cada vivienda se verificarán en la Recepción Definitiva. De la misma forma, a causa de que las viviendas aún no poseen su propio medidor y no se encuentran conectadas a la red eléctrica de la urbanización, la verificación del sistema eléctrico se realizará en la Recepción Definitiva.

IX. REAJUSTE DE PRECIOS

Conforme con lo descrito en el contrato en la Cláusula Novena. - REAJUSTE DE PRECIOS "(...) Conforme lo establece el Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en sus artículos 127, 128 y 129 el presente proceso SI contempla el pago por Reajuste de precios, mismo que se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula polinómica.

$$Pr=Po*(0.272B1/Bo+0.01E1/Eo+0.005R1/Ro+0.002C1/Co+0.206H1/Ho+0.04S1/So+0.227K1/Ko+0.035T1/To+0.039N1/No+0.053L1/Lo+0.111X1/Xo)$$

EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES, VIVIENDA Y DE ASEO DE SANTO DOMINGO "EP- CONST"	 EP-CONST EMPRESA PÚBLICA	Página:	11 DE 14
		Versión	1
	ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN PROVISIONAL "IDENTIFICAR, SELECCIONAR UN ALIADO ESTRATÉGICO Y CONFORMAR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA EMPRESA PÚBLICA EP-CONST CON EL OBJETO DE CONSTRUIR 12 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PLAN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EL BOYAL, MZ-6 (LOTES 18-29)",	Fecha de vigencia	2021-12-22

PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA Y REAJUSTE DE PRECIOS:

PERIODO	PROGRAMADO (USD)	EJECUTADO (USD)	REAJUSTE (USD)
1	\$ 56,441.11	\$ 114,952.71	\$ 633.79
2	\$ 134,074.28	\$ 82,941.01	\$ 496.22
3	\$ 21,305.75	\$ 21,186.11	\$ 138.77
4	\$ 26,006.59	En trámite de aprobación de planilla No. 4	
INVERSIÓN ACUMULADA	\$ 237,827.73	\$ 219,079.83	\$ 1,268.78

X. PENDIENTES DE PAGO

La Cláusula Octava del contrato No. C.009-AE-EPCONST-2021 establece: "(...) Los pagos al Aliado Estratégico se efectuarán posterior a la venta de las viviendas, con un **plazo máximo de 120 días luego de la recepción provisional de las mismas**. (..) Se elaborará planillas de avance de obra mensuales debidamente aprobadas por la fiscalización y administración del contrato, a fin de llevar un control del avance de obra, cumplimiento del cronograma **y del monto total a pagar** (...)" . Énfasis añadido

Por lo tanto, una vez suscrita el Acta de recepción provisional, **y posterior a la venta de las viviendas, se iniciará con el trámite de pago de las mismas**. Énfasis añadido.

En amparo a lo dispuesto en la Cláusula Vigésima Cuarta - Resolución de Controversias del contrato Nro. C.009-AE-EPCONST-2021. se suscribe el Acta de Mutuo Acuerdo Nro. 1, con fecha 20 de diciembre del 2021, por medio de la cual el Ing. Patricio Silva, Gerente General de EP-CONST y la Sra. Silvia Meza, Representante legal de CONSTDISAS S.A., Aliado Estratégico, acuerdan: "(...) **Que en la Cláusula Octava de la Forma de Pago del Contrato Nro. C.009-AE-EPCONST-2021, se tomen en cuenta como viviendas vendidas aquellas que tengan promesa de compra venta debidamente notariada, por lo tanto, los pagos al Aliado Estratégico se podrán efectuar una vez que las viviendas cuenten con promesa de compra venta; en un plazo máximo de 120 días luego de la recepción provisional de las mismas. En lo referente a las casas que van a ser subsidiadas con el Bono de la Vivienda, deberán contar con la calificación del MIDUVI**" (...). Énfasis añadido

En tal sentido, y en base a lo descrito en el memorando N° EP-CONST-DV-JVZA-0937-M, suscrito por la Dirección de Vivienda, en el cual se entrega el detalle de las viviendas que cuentan con promesa de compra venta debidamente notariadas, a continuación:

EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES, VIVIENDA Y DE ASEO DE SANTO DOMINGO "EP- CONST"	 EP-CONST EMPRESA PÚBLICA	Página:	12 DE 14
		Versión	1
	ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN PROVISIONAL "IDENTIFICAR, SELECCIONAR UN ALIADO ESTRATÉGICO Y CONFORMAR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA EMPRESA PÚBLICA EP-CONST CON EL OBJETO DE CONSTRUIR 12 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PLAN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EL BOYAL, MZ-6 (LOTES 18-29)",		Fecha de vigencia

MZ.	CASA N°	RESERVA DE COMPRAVENTA	APLICA AL SUBSIDIO INICIAL DEL ESTADO	MZ.	CASA N°	RESERVA DE COMPRAVENTA	APLICA AL SUBSIDIO INICIAL DEL ESTADO
6	18	SI	SI	6	24	SI	SI
6	19	SI	-	6	25	SI	SI
6	20	SI	-	6	26	SI	SI
6	21	SI	-	6	27	SI	-
6	22	SI	SI	6	28	SI	-
6	23	SI	-	6	29	SI	-

A su vez, a fin de establecer los valores a cancelar por concepto de las Planillas No. 1,2 y 3, en referencia a las viviendas que cumplen con lo estipulado en la Cláusula Octava del Contrato y el Acta de Mutuo Acuerdo Nro. 1 (esto es, las unidades habitacionales: 19, 20, 21, 23, 27, 28 y 29. Por lo tanto, el monto económico que se debe cancelar por concepto de las Planillas N° 1,2 y 3 es:

MANZANA	CASA N°	MONTO A PAGAR
6	19	\$ 19,818.97
6	20	\$ 19,818.97
6	21	\$ 19,818.97
6	23	\$ 19,818.97
6	27	\$ 19,818.97
6	28	\$ 19,818.97
6	29	\$ 19,818.97
TOTAL (\$)		\$ 138,732.79

XI. CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA QUE SE ESTIME NECESARIA

NO APLICA

XII. INSPECCIÓN DE LA OBRA

Los miembros de la Comisión de Recepción Provisional comprueban que los trabajos materia del contrato cumplen con el objetivo estipulado en el objeto contractual, de acuerdo a los requerimientos, especificaciones técnicas, presupuestos, precios unitarios debidamente aceptados por las partes; por lo que constituidos los comparecientes en el lugar de la obra y de existir observaciones el contratista se compromete a cumplir y a dar mantenimiento a la obra, previo a la suscripción de recepción definitiva, la Comisión resuelve recibir provisionalmente estos trabajos, dejando constancia de que cualquier vicio oculto de construcción que ocasionare en el futuro será de absoluta responsabilidad del Contratista.

EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES, VIVIENDA Y DE ASEO DE SANTO DOMINGO "EP- CONST"	 EP-CONST EMPRESA PÚBLICA	Página:	13 DE 14
		Versión	1
ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN PROVISIONAL "IDENTIFICAR, SELECCIONAR UN ALIADO ESTRATÉGICO Y CONFORMAR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA EMPRESA PÚBLICA EP-CONST CON EL OBJETO DE CONSTRUIR 12 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PLAN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EL BOYAL, MZ-6 (LOTES 18-29)",		Fecha de vigencia	2021-12-22

XIII. GARANTÍAS

FIEL CUMPLIMIENTO:

Póliza de seguro No.: 1101939, emitida por ASEGURADORA DEL SUR C.A., con fecha de emisión 07 de julio de 2021, de conformidad al artículo 74 de la LOSNCP, por un monto equivalente al 5% del valor total del contrato, por lo que el Contratista entrega a la orden de la "Empresa Pública de Construcciones, Vivienda y de Aseo de Santo Domingo EP-CONST", la mencionada póliza por el valor de: ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 39/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD), la vigencia de la póliza rige a partir del 29 de junio de 2021 al 29 de junio de 2022.

PÓLIZA TODO RIESGO CONTRATISTA:

Póliza de seguro No.: 450025, emitida por ASEGURADORA DEL SUR C.A., con fecha de emisión 06 de julio de 2021, por un monto equivalente al 100% del valor total del contrato, por lo que el Contratista entrega a la "Empresa Pública de Construcciones, Vivienda y de Aseo de Santo Domingo EP-CONST", la mencionada póliza por el valor de: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON 73/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD), la vigencia de la póliza rige a partir del 29 de junio de 2021 al 29 de junio de 2022.

XIV. CONCLUSIONES

Revisado la constatación física y al no tener observaciones por parte de la comisión técnica, este documento se lo valida como Acta de Entrega de Recepción Provisional.

XV. ACEPTACIÓN DE LAS PARTES

Revisados los contenidos de la presente acta en su totalidad y al no existir objeciones, las partes, entendiendo el alcance y significado de su contenido, aceptan lo estipulado y suscriben, dado en Santo Domingo el 22 de diciembre de 2021.

XVI. ANEXOS


NO APLICA

EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES, VIVIENDA Y DE ASEO DE SANTO DOMINGO "EP- CONST"	 EP-CONST EMPRESA PÚBLICA	Página:	14 DE 14
		Versión	1
ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN PROVISIONAL "IDENTIFICAR, SELECCIONAR UN ALIADO ESTRATÉGICO Y CONFORMAR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA EMPRESA PÚBLICA EP-CONST CON EL OBJETO DE CONSTRUIR 12 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PLAN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EL BOYAL, MZ-6 (LOTES 18-29)",		Fecha de vigencia	2021-12-22

XVII. RESPONSABLES DE LA SUSCRIPCIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA	NOMBRES Y APELLIDOS DEL COMPARECIENTE	CARGO Y ÁREA	ROL
RUC 0992994339001	SRA. SILVIA ELIZABETH MEZA LOOR	REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIÓN DISEÑO ASESORÍA CONSTDISAS S. A	CONTRATISTA ALIADO ESTRATÉGICO
1721728622	ARQ. WILMER ALEJANDRO JARAMILLO PASTRANO	ANALISTA DE DISEÑO Y ESTUDIOS DE VIVIENDA	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
1718604398	ING. DANNY PAUL SÁNCHEZ DUCHICELA	ANALISTA DE FISCALIZACIÓN	FISCALIZADOR
1715170146	ARQ. ÁLVARO SEBASTIÁN SERRANO DÁVILA.	ANALISTA DE OBRA CIVIL	TÉCNICO QUE NO INTERVINO EN EL PROCESO

ENTREGA CONFORME


 Sra. Silvia Elizabeth Meza Loor
REPRESENTANTE LEGAL
COMPAÑÍA CONSTRUCCIÓN DISEÑO ASESORÍA CONSTDISAS S.A
ALIADO ESTRATÉGICO

COMISIÓN DESIGNADA PARA LA RECEPCIÓN POR LA ENTIDAD CONTRATANTE


 Arq. Wilmer Alejandro Jaramillo Pastrano
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO


 Ing. Danny Paul Sánchez Duchicela
FISCALIZADOR


 Arq. Álvaro Sebastián Serrano Dávila
TÉCNICO QUE NO INTERVINO EN EL PROCESO

Santo Domingo, 22 de diciembre de 2021